



**TABELLA RIASSUNTIVA DEI LAVORI  
CON OGGETTO DELL'OPERA,  
DATA CONSEGNA CANTIERE,  
STATI DI AVANZAMENTO,  
DATA CONSEGNA IMMOBILE**

**al 30/11/2013**

AGGIORNAMENTO: 30 novembre 2013		Q.E. INIZIALE DELL'OPERA			COSTO DELLA REALIZZAZIONE				note	
Titolo intervento	Data apertura cantiere (effettiva o prevista)	Costo complessivo	Quota a carico Stato+Regione	Quota a carico A.O.C.	COSTO TOTALE DELL'OPERA (Lavori + costi tecnici)	percentuale di realizzazione	accordi bonari, transazioni, premi di accelerazione pagati	Speso a carico della A.O.U.C.	Data di attivazione o termine del cronoprogramma in appalto	Stato dei lavori
		(euro)	(euro)					Mutui CREDIOP e Cassa D.P. + autofinanziam.		
<b>PROGRAMMA ART. 20 L. 67/88 -II° fase</b>										
Riorg. Funz.le e ampliamento medicine S. Luca (Art. 20 L. 67/88)	14-Jun-01	16,268,392.32	15,454,972.71	813,419.61	15,978,237.88	100.00		523,265.17	30-Nov-04	in esercizio
<i>S.Luca: Variante finale+miglior.Endoscop.</i>		4,465,670.00		4,465,670.00	4,615,241.65			4,615,241.65		
Riorganizzazione Funzionale e ampliamento CHIRURGIE GENERALI (Art. 20 L. 67/88)	5-Dec-00	60,941,914.09	55,198,913.37	5,743,000.72	58,997,942.44	96.81	3,255,805.52	3,799,029.07	30-Dec-12	in esercizio, con completamenti
Nuova struttura assistenza alla nascita (Art. 20 L. 67/88)	6-Apr-00	2,272,410.36	1,704,307.77	568,102.59	2,272,410.36	100.00		568,102.59	31-Aug-05	in esercizio
<i>appalto Nascita: completamento</i>		1,784,954.89	0.00	1,784,954.89	1,784,954.89			1,784,954.89		
D. M. O. (Art. 20 L. 67/88) - Nuovo Edificio Ingresso Careggi	15-Oct-06	32,020,327.74	22,137,924.98	9,882,402.76	33,287,051.25	100.00	1,768,800.00	12,917,926.27	30-Dec-09	in esercizio
<i>DMO: spost. centr.idrica+Lav. Complem</i>					1,922,181.01	100.00		1,922,181.01	30-Dec-09	completato
Riorganizzazione funzionale e ampliamento C.T.O. (Art. 20 L. 67/88)	27-Mar-03	43,382,379.53	41,213,260.55	2,169,118.98	34,436,113.11	100.00	1,252,602.12	-5,524,545.32	15-May-12	in esercizio (appalto rescisso)
<i>C.T.O.: Lavori complementari ex art.57</i>				0.00	5,797,773.32			5,797,773.32	30-Dec-12	completato
<b>TOTALE</b>		<b>161,136,048.93</b>	<b>135,709,379.38</b>	<b>25,426,669.55</b>	<b>159,091,905.91</b>		<b>6,277,207.64</b>	<b>26,403,928.65</b>		
<b>PROGRAMMA D. LGS. 254/00 (Libera professione)</b>										
Ristrutturazione ex Clinica Ost. Ginec.			16,313,000.00	0	8,720,293.82	90.00		-7,592,706.18	30-Dec-13	opera in corso
<i>fondi GRT.238/2001 e 1287/2000</i>			5,681,025.89	0	-			0.00		
Nuovo edificio libera professione (D. Lgs. 254/00) e Nuova Maternità	27-Oct-05	12,911,422.48	6,868,876.76		32,618,405.09	100.00		20,068,502.44	30-Dec-12	in esercizio
<b>TOTALE</b>		<b>12,911,422.48</b>	<b>28,862,902.65</b>		<b>41,338,698.91</b>			<b>12,475,796.26</b>		
<b>PROGRAMMA L. 39/99 (Cure palliative)</b>										
Centro residenziale cure palliative Convento delle Oblate (L. 39/99)	1-Sep-04	4,364,624.93	2,511,013.44	1,853,611.49	4,464,831.84	100.00		1,953,818.40	30-Jun-07	in esercizio
<b>TOTALE</b>		<b>4,364,624.93</b>	<b>2,511,013.44</b>	<b>1,853,611.49</b>	<b>4,464,831.84</b>	<b>102.30</b>		<b>1,953,818.40</b>		
<b>PROGRAMMA ART. 71 L. 448/98 *</b>										
Parcheggio auto personale CTO (F1 art. 71 L. 448/98)	28-Mar-03	3,576,464.03	3,576,464.03	0.00	3,359,644.97	100.00		-216,819.06	31-May-06	in esercizio
Parcheggio auto personale e visitatori (F2 art. 71 L. 448/98)	15-Oct-06	3,836,758.30	3,836,758.30	0.00	3,325,730.07	100.00		-511,028.23	30-May-09	in esercizio
Percorso carrabile anulare e servizio navetta interna (F3 art. 71 L. 448/98)		1,261,704.21	951,830.07	309,874.14	5,186.05				vedi L	
Riorganizzazione viabilità urbana accesso area careggi (F4 art. 71 L. 448/98)	20-May-03	820,133.56	820,133.56	0.00	257,840.00	31.44		-562,293.56	31-Dec-07	concluso I° lotto su V.le Pieraccini
Collegamento aereo interconnessione sanitaria padiglioni Careggi (F5 art. 71 L. 448/98)	December-03	6,309,553.94	6,309,553.94	0.00	94,752.26				vedi L	
Pedonalizzazione area S. Luca (F6 art. 71 L. 448/98)	September-04	3,468,008.08	3,468,008.08	0.00	271,612.00				vedi L	
Nuova viabilità di accesso area Careggi e nuovo parcheggio per il pubblico (F8 art. 71 L. 448/98)	December-03	3,659,613.59	3,659,613.59	0.00	3,473,808.40	94.92		-185,805.19	30-Jun-07	in esercizio
Riorg. e riqualificazione sistemi per la gestione degli approvvigionamenti e della rete distributiva (F9 art. 71 L. 448/98)	September-04	1,261,704.21	951,830.07	309,874.14	15,642.00				vedi L	
Riorg. e riqualificazione accessibilità e dei servizi informativi al pubblico per l'area di Careggi (F10 art. 71 L. 448/98)	September-04	378,562.91	378,562.91	0.00	33,181.00				vedi L	
<i>L: Percorsi logistici/tecnologici</i>		12,679,533.34	12,059,785.07	619,748.27	10,794,921.73	100.00				completato
<b>TOTALE ART. 71</b>		<b>24,572,502.81</b>	<b>23,952,754.55</b>	<b>619,748.26</b>	<b>21,211,945.17</b>	<b>86.32</b>		<b>-1,475,946.04</b>		
<b>PROGRAMMA DCR 60/02 **</b>										
Nuovo edificio a completamento attività di chirurgia specialistica-Chirurgie Corpo P		26,735,718.43	26,735,718.43	0.00	28,192,905.64	50.00		1,457,187.21	30-Dec-11	da completare con appalto impianti tecnologici
Riorganizzazione reti impiantistiche, energia elettrica/termica. Chirurgie Corpo N	June-03	14,839,296.71	14,839,296.71	0.00	13,596,280.89	100.00		-1,243,015.82	12-Jul-10	in esercizio
Realizzazione di un "edificio volano"	December-03	4,906,105.78	4,906,105.78	0.00	17,346,108.59	100.00		3,690,002.81	30-Dec-13	completato
<i>Finanz. GRT. 979/2011</i>			8,750,000.00	0.00	0.00	0.00				
<b>TOTALE</b>		<b>46,481,120.92</b>	<b>55,231,120.92</b>	<b>0.00</b>	<b>59,135,295.12</b>	<b>127.22</b>		<b>3,904,174.20</b>		
<b>PROGRAMMA GRT 802/2008+Cell Factory</b>										
Core Res. Lab I.T.T.-ampliamento Cubo		15,893,666.60	11,893,666.60	4,000,000.00	€ 14,861,293.21	100.00		2,967,626.61	30-Dec-13	completato
Lavori complem. Allaccio cogenerazione					1,588,959.74					
<b>TOTALE rete idrica</b>		<b>15,893,666.60</b>	<b>11,893,666.60</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>14,861,293.21</b>	<b>93.50</b>		<b>2,967,626.61</b>		
<b>TOTALE LAVORI FINANZIATI</b>		<b>265,359,386.67</b>	<b>258,160,837.54</b>	<b>31,900,029.30</b>	<b>300,103,970.16</b>	<b>113.09</b>	<b>6,277,207.64</b>	<b>46,229,398.08</b>		

NOTE:

\* Programma art.71: gli interventi denominato F3, F5, F6, F9,F10 vengono unificati dal 2005 nell'intervento 'L', che prosegue come intervento singolo denominato 'percorsi d'interconnessione logistici e tecnologici': le contabilità fino al 2005 vengono ma

\*\* Il Programma di Interventi a sostegno AOUC ha il nuovo Quadro Economico approvato da G.R.T. il 17.12.2007, con delibera n.976.

IN CONTINUO AGGIORNAMENTO		Investimenti					Finanziamenti		tempi							verifica totali 2007-12
IMPIEGHI	LAVORI ANTE 2006 + COSTI DI COMPLETAMENTO	COSTO TOTALE	suddiviso in:	realizzato 31.12 2006	da realizzare	di cui finanziato	quindi mancherà	2,007	2,008	2,009	2,010	2,011	2,012	2,013		
NUOVO CAREGGI E COMPLETAMENTO S.LUCA	1) Edificio di completamento- blocco P		26,736		26,736	26,736	-	1,434	1,531	9,058	8,187	8,225		-0	-1,699	
	2) Centrale tecnica Acuzie- Var.11-blocco N		14,839	7,009	7,830	7,830	-	2,362	1,192	3,750	475	-			51	
	3) Volano sanitario		4,906		4,906	4,906	-	2,069	0	0	1,204	2,373	10,181	1,519	-10,921	
	a- ampliamento 3° livello tecnologia sanitaria (SS.OO. Compresa)		1,500		1,500	-	1,500		0						1,500	
	costo globale intervento	53,931		7,009	46,922	39,472	7,450	5,865	2,723	12,808	9,866	10,598	10,181	1,519	53,560	
E. A. S	Ristr. Chirurgie		60,942	22,372	38,570	32,827	5,743	8,092	3,528	4,024	8,205	8,839	8,271	0	-2,389	
	Accordo Bonar+Varianti 11(D-E) 12 (F-G)+collaudi		10,000		10,000		10,000	1,760							8,240	
	tecnologia sanitaria Cardio/neuro		18,700		18,700		18,700								18,700	
	tecnologia sanitaria Pronto Soccorso		33,150		33,150		33,150								33,150	
	arredi edificio Acuzie		2,000		2,000		2,000								2,000	
	costo globale intervento	124,792		22,372	102,420	32,827	69,593	9,852	3,528	4,024	8,205	8,839	8,271	0	42,719	
EDIFICIO INGRESSI	D.M.O.		32,020	981	31,039	21,157	9,882	1,792	4,431	17,416	10,193	1,175	-	33	-3,968	
	Adeg. ISTAT/Varianti		2,500		2,500	-	2,500								2,500	
	nuovo parcheggio visitatori		3,836	836	3,000	3,000	-	450	1,435	1,441	€ -	-	-	-	-326	
	costo globale intervento	38,356		1,817	36,539	24,157	12,382	2,242	5,866	18,857	10,193	1,175	-	33	38,333	
ATTIVITA' PROGRAMMATE	Ristrutt. CTO		43,382	6,680	36,702	34,533	2,169	2,530	572	5,209	9,518	5,862	4,916	25	8,095	
	Opere complementari+Accordo Bonario		10,000		10,000	-	10,000		550			2,156	3,407	39	3,887	
	tecnologia sanitaria (SS.OO. Compresa)		24,650		24,650		24,650								24,650	
	arredi Auditorium		300		300	-	300	300							-	
	costo globale intervento	78,332		6,680	71,652	34,533	37,119	2,830	1,122	5,209	9,518	8,018	8,323	64	35,020	
Nuova Maternità	Edificio Libera Prof.ne-Nuova Maternità		20,911	2,017	18,894	18,532	362	886	211	2,395	5,402	18,731	6,090	0	-14,821	
	Completamento Progetto Libera professione		-		-	-	-					2,351	6,369	-2,351		
	Tecnologia sanitaria		7,650		7,650	6,758	892								7,650	
	costo globale intervento	28,561		2,017	26,544	25,290	1,254	886	211	2,395	5,402	18,731	8,441	6,370	36,066	
LABORATORI RICERCA ONCOLOGICA	Università (con euro 2.293.666,60)		2,293		2,293	2,293		2,293		-	-	-	-	-	-	
	Regione Toscana (con euro 7.000.000)		7,000		7,000	7,000				1,961	4,411	7,518	1,091	-6,890		
	A.O.U.C. (con euro 4.000.000)		4,000		4,000		4,000								4,000	
	costo globale intervento	13,293		-	13,293	9,293	4,000	2,293	-	-	1,961	4,411	7,518	1,091	16,183	
HOSPICE	ristrutturazione ex Oblate per hospice		4,365	3,562	803	-	803	803	-	-	-	-	-	-	-	
	costo abbattimenti	4,365		3,562	803	-	803	803	-	-	-	-	-	-	803	
ACCESSIBILITA'	Viabilità cittadina (interventi f4, f8)	4,480	4,480	3,250	1,230	1,230	-	667	180						847	
	Percorsi sopraelev., logistici, ingressi		12,680	1,684	10,996	10,996	-	1,225	1,763	1,283	981	1,120	479	0	6,851	
	extra costo finale (tunnel Careggi-cto)		3,500		3,500	-	3,500								3,500	
	extra costo finale (complet. Cunicoli)		3,500		3,500	-	3,500						2,155	267	1,345	
	costo globale intervento	19,680		1,684	17,996	10,996	7,000	1,225	1,763	1,283	981	1,120	2,634	268	9,273	
ADEGUAMENTO RETI	Rete Idrica		1,033	318	715	715	-	65		640			628	1,237	-618	
	Completamento rete fognaria		1,000		1,000	-	1,000								1,000	
	Reti tecnologiche		1,000		1,000	-	1,000			168					832	
	costo globale intervento	3,033		318	2,715	715	2,000	65	-	808	-	-	628	1,237	1,501	
ABBATTIMENTI	Abbattimento Cliniche Chirurgiche		1,000		1,000	-	1,000								1,000	
	abbattimento Cl. Neurologica		1,000		1,000	-	1,000								1,000	
	costo abbattimenti	2,000		-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIALISI	Nuovo Edificio per dialisi p.24		4,000		4,000	-	4,000								4,000	
ANATOMIA PAT.	Ristrutturazione Edificio		2,000		2,000	-	2,000								2,000	
MAN. STRAORD.	Programma M.S.+Logistica+Bonif. Amianto		24,500		24,500	-	24,500	4470	4,953	4,477	10,146	6,022	8,075	4,607	-13,643	
VERDE	Sistemazione aree a verde		2,000		2,000	-	2,000								2,000	
ARREDI	Programma acquisti		4,500		4,500	-	4,500	1080	2,180	2,024	2,324	813	3,881	1,624	-7,802	
Segnaletica San.	Segnaletica interna		723	229	494	494	-	100	77	219					98	
	totale interventi singoli	37,723		229	37,494	494	37,000	5,650	7,210	6,720	12,470	6,835	11,956	6,231	50,841	
	Tecn. Sanitarie: PIANO ACQUISTI+ANNUALE tot.	69,010	69,010	2,950	66,060	#REF!	#REF!	7,480	8,970	8,004	11,059	15,765	2,305	7,296	53,583	
	Progetto Ris-pacs (compreso CTO)	3,500	3,500		3,500	3,325	175								-	
	ADEGUAMENTO INFORMATICO tot.	11,800	11,800	-	11,800		11,800	1,700	1,676	2,265	1,144	2,094	1,280	375	10,159	
	<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	492,856	492,856	51,888	440,968	#REF!	#REF!	41,558	33,249	62,374	70,799	77,586	61,537	24,482	347,102	
DI CUI:	LAVORI IN ATTO da Programma ante 2006		231,853	48,938	182,915			22,475	14,920	45,603	44,165	46,325	30,565	2,814	204,053	
	LAVORI da programmi successivi		176,693	-	176,693			9,903	7,683	6,501	14,431	13,402	27,387	13,997	79,307	
	PIANO ATTREZZATURE SANITARIE		69,010	2,950	66,060			7,480	8,970	8,004	11,059	15,765	14,782	-	66,060	
	ADEGUAMENTO INFORMATICO+Ris pacs		15,300	-	15,300			1,700	1,676	2,265	1,144	2,094	6,421	-	15,300	
	<b>TOTALE FONTI</b>	289,034	289,034	48,938	240,096			24,083	18,041	48,457	47,826	40,902	51,494		230,803	
DI CUI:	FINANZIAMENTI ESTERNI		231,374	46,812	184,562			23,549	18,041	48,457	47,826	40,902	51,494		230,269	
	ALIENAZIONI		534		534			534							534	
	MUTUI ad oggi autorizzati		55,000		55,000										-	
	AUTOFINANZIAMENTO		2,126	2,126	-										-	
	<b>Saldo</b>		-203,822	-2,950	-200,872			-17,475	-15,208	-13,916	-22,973	-36,684	-10,043		-116,300	

2013-budget investimenti da coprire

TITOLO INTERVENTO	elenco lavori	contratto netto	PRIORITA' A	su ordinato da singola U.O.	Nov-13	
opere .....-REALIZZAZIONI				12,868.00		
opere .....-LOGISTICA					12,868.00	conto 12.11.0019
opere elettriche-REALIZZAZIONI				71,224.00	896,711.00	conto 12.11.0015 Reti elettriche
opere elettriche -LOGISTICA				825,487.00		
opere idrauliche-REALIZZAZIONI				-	125,605.00	conto 12.11.0013 Reti idrauliche
opere idrauliche -LOGISTICA				125,605.00		
opere Gas medicali-REALIZZAZIONI					576,700.00	conto 12.11.0011 Reti Gas medicali
Sviluppo Rete Gas medicali -LOGISTICA				576,700.00		
lavori rete telematica-REALIZZAZIONI					89,637.00	conto 12.11.0007 Reti Telematiche
Sviluppo rete telematica -LOGISTICA				89,637.00		
Lavori stradali-REALIZZAZIONI					288,163.00	conto 12.11.0003 (ora 12040007) Rete stradale
Lavori stradali -LOGISTICA				288,163.00		
Impianti/macchinari tecnici - Realizzazioni				26,492.00	26,492.00	conti 12.04/12.05.0001 Impianti e macchinari tecnici
Impianti/macchinari-LOGIS+Magazzini						
Manutenzione Str.Fabbricati-REALIZZAZIONI				1,980,626.00	2,465,382.00	conti 12.02.0201/202 FABBRICATI
Fabbricati -LOGISTICA				478,706.00		
Fabbricati-TECNOLOGIE SANITARIE				6,050.00		
Beni di Terzi - REALIZZAZIONI				95,586.00	125,082.00	conto 11.04.0003 BENI di TERZI
" " - LOGISTICA				29,496.00		
Affidato EMP-ristrutt. P.7°CTO-con dir.lav.				-	-	conto 12.02.0201
<b>TOTALE MANUTENZIONE STRAORD.</b>	-	-	-	4,606,640.00	<b>4,606,640.00</b>	
TOTALE M. S. meno gli interventi finanziati				-	<b>4,606,640.00</b>	
	-	-	-	-	4,606,640.00	
sottraendo arredi finanziati (ITT)				<b>-476,101.00</b>		
Arredi Sanitari				1,912,798.00	<b>1,624,078.00</b>	conti 12.07./12.08.0001 ARREDI
Arredi non Sanitari				187,381.00		
			0		0	
			-			
			-			
	-	-	-			

RAFFRONTI

-	-	3,007,624.00	2,917,987.00
-	-	1,599,016.00	1,688,653.00

Finanziamento del progetto:						svolgimento	
REGIONE TOSCANA							
AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI							
				Altri Regionali	€ 1,914,042.80		
intervento:	INTERVENTI AOC	SOSTEGNO	RIORGANIZZAZIONE	GRT 1349/2002 a carico A.O.U.C.	€ 46,481,120.92 € -		
				totale	€ 48,395,163.72		
Quadro economico assestato, in EURO: DATA: 11.12.2007							
DESCRIZIONE	BLOCCO P		BLOCCO N	VOLANO SAN.	Regione Toscana	FASE P / N bis + op. provv.li STATO FINALE	DI CUI FINANZIAM. AGG.vi GR.802 e Reti (SAL 13)
<b>A) LAVORI</b>							
A1) OPERE						26,572,381.62	
Opere	9,676,460.35		3,156,173.33		12,832,633.68		
Impianti elettrici e speciali	2,108,992.24		7,209,490.39	0.00	9,318,482.63		
Impianti meccanici	2,014,120.04		2,095,193.02	0.00	4,109,313.06		
altre opere	0.00			3,759,073.36	3,759,073.36	0.00	
Totale A1	13,799,572.63		12,460,856.74	3,759,073.36	30,019,502.73	26,572,381.62	1,740,038.91
A2) LAVORI PER LA SICUREZZA							
Lavori per la sicurezza	813,457.85		430,423.64	218,507.67	1,462,389.16	1,240,260.07	
TOTALE A2	813,457.85		430,423.64	218,507.67	1,462,389.16	1,240,260.07	-
detrazioni collaudo						-59,410.39	
<b>TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>14,613,030.48</b>		<b>12,891,280.38</b>	<b>3,977,581.03</b>	<b>31,481,891.89</b>	<b>27,753,231.30</b>	<b>1,740,038.91</b>
B1) ARREDI E ATTREZZATURE							
Arredi	1,949,470.00		0.00	122,725.37	2,072,195.37		
Attrezzature sanitarie	0.00		0.00	0.00	0.00		
TOTALE B1	<b>1,949,470.00</b>		<b>0.00</b>	<b>122,725.37</b>	<b>2,072,195.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
B) Somme a disposizione							
B2) SPESE GENERALI E TECNICHE							
Progettazione	1,359,905.14		120,612.00	150,831.01	1,631,348.15	532,923.36	
Direzione e contab. dei lavori			0.00	0.00	0.00	1,001,048.63	
Coord. Sicurezza fase progettuale	91,067.06		0.00	0.00	91,067.06		
Assistenza di cantiere			0.00	0.00	0.00		
Collaudi			0.00	0.00	0.00		
TOTALE B2	<b>1,450,972.20</b>		<b>120,612.00</b>	<b>150,831.01</b>	<b>1,722,415.21</b>	<b>1,533,971.99</b>	<b>0.00</b>
B3) ONERI FISCALI E ALTRO							
I.V.A. 20% su arredi e attrezzature	389,894.00		0.00	24,545.07	414,439.07	0.00	0.00
I.V.A. 10% su opere	1,461,303.05		1,289,128.04	397,758.10	3,148,189.19	2,775,323.13	174,003.89
I.V.A. 20% su spese tecniche e cnpaia	295,998.33		24,604.85	30,769.53	351,372.70	312,930.29	0.00
C.N.P.A.I.A.	29,019.44		2,412.24	3,016.62	34,448.30	30,679.44	0.00
Opere propedeutiche	815,534.21				815,534.21		
Imprevisti di esec. e arrot.	292,375.00		0.00	198,879.05	491,254.05	11,769.49	0.00
TOTALE B3	<b>3,284,124.03</b>		<b>1,316,145.13</b>	<b>654,968.37</b>	<b>5,255,237.53</b>	<b>3,130,702.35</b>	<b>174,003.89</b>
<b>TOTALE (B1+B2+B3)</b>	<b>6,684,566.23</b>		<b>1,436,757.13</b>	<b>928,524.75</b>	<b>9,049,848.11</b>	<b>4,664,674.34</b>	<b>174,003.89</b>
B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO (ribasso comprensivo di IVA)	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Totale somme a disposizione							
Importo Totale	<b>21,297,596.71</b>		<b>14,328,037.51</b>	<b>4,906,105.78</b>	<b>40,531,740.01</b>	<b>32,417,905.64</b>	<b>1,914,042.80</b>

ATTUAZIONE PROGETTO FINANZIATO AI SENSI ART. 20 L. 67/88		Q. E.								Finanziamento del progetto:		
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIV. CAREGGI intervento: NUOVE CHIRURGIE		FONDI AOUC PER ACCORDO BONARIO				€ 1.760.000,00						
		a carico FONDI REGIONALI GRT. 1349/2002				9.371.280,88						
		a carico Stato: art.20 L.67/1988		55.198.913,37						€ -		
		GRT n.802/2008 - II DEA						497.499,51		€ -		
		a carico A.O.U.C.		5.743.000,72						€ -		
TOTALE		60.941.914,09		9.371.280,88		72.570.694,48				€ -		
SCHEDA DI RIEPILOGO										DATA 29/09/2007		
VALORE REALIZZATO a sett. 2007 71.625.028,85 opere così come indicato nelle voci sottospiccate e come dimostrato dalla allegata documentazione giustificativa della spesa come previsto dal D.M. del Tesoro del 16.07.1993.												
SVOLGIMENTO TEMPORALE-----	IMPORTO DELL'OPERA (Q.E. alla Variante 13)		TUTTA LA FASE A	NUOVA FASE B (B+N) fino al SAL n.9	NUOVA FASE B (B+N) SAL n.10-11 e Finale	FASE C Stato FINALE	ACCORDO BONARIO: riserve fase B	in corso: FASE D-E-G al SAL N.14	Premio di accelerazione e transazione Fase D-E-G	TOTALE REALIZZATO	DI CUI: SOLO fase N	IMPORTO RESIDUO
<b>A) LAVORI</b>												
<b>A1) OPERE</b>												
Opere edili e strutturali	23.138.571,05		1.386.784,11	€ 4.776.270,43	€ 1.380.305,74	€ -				7.543.360,28	€ 2.482.507,98	15.595.210,77
Impianti elettrici e speciali	8.643.003,17		965.629,24	€ 3.972.178,55	€ 1.688.324,45	€ -				6.626.132,24	€ 4.342.134,89	2.016.870,93
Impianti meccanici	9.280.976,72		1.146.045,67	€ 2.721.861,45	€ 231.577,20	€ -				4.099.484,32	€ 1.080.118,29	5.181.492,40
Stato finale singola fase	0,00		62.675,26	-€ 54.775,79	€ 471.675,77	-€ 40.608,32		-€ 129.609,52		309.357,40	-41.675,92 €	-309.357,40
Totale A1	41.062.550,95		3.561.134,28	11.415.534,64	3.771.883,16	-40.608,32	0,00	-129.609,52		18.578.334,24	7.863.085,24	22.484.216,70
<b>A2) LAVORI PER LA SICUREZZA</b>												
Lavori per la sicurezza	2.574.416,46		175.068,36	678.846,60	174.095,46	469.017,57		1.512.103,39		3.009.131,38	430.423,64	-434.714,92
<b>A3) OPERE NON SUDDIVISE</b>												
	2.590.426,21			0,00	0,00	7.652.646,15	1.600.000,00	24.409.800,51	€ 1.359.823,20	35.022.269,86	0,00	-32.431.843,65
<b>TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)</b>	<b>46.227.393,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736.202,64</b>	<b>12.094.381,24</b>	<b>3.945.978,62</b>	<b>8.081.055,41</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>25.792.294,38</b>	<b>1.359.823,20</b>	<b>56.609.735,48</b>	<b>8.293.508,88</b>	<b>-10.382.341,86</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>												
<b>B1) ARREDI ED ATTREZZATURE</b>												
Arredi	563.227,86	0,00	0,00	563.227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.227,86	0,00	0,00
Apparecchiature sanitarie	0,00									0,00		
Totale B1	563.227,86	0,00	0,00	563.227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.227,86	0,00	0,00
<b>B2) SPESE TECNICHE</b>												
Progettazione	3.155.718,48		2.115.471,57	0,00	292.850,16	1.149.760,61		413.737,02		3.971.819,36		-816.100,88
Direzione e contab. dei lavori	1.224.049,84		154.195,40	368.468,24		293.052,83		795.999,59		1.611.716,06		-387.666,22
Coord. Sicurezza progettuale ed exec.	528.191,12		184.924,91	67.145,93		48.722,76		129.874,99		430.668,59		97.522,53
Coord. Sic										0,00		0,00
Collaudi	1.150.788,66		240.506,59	196.209,05	178.350,09	158.032,67		16.289,27		789.387,67		361.400,95
Totale B2	6.058.748,10	0,00	2.695.098,47	631.823,22	471.200,25	1.649.568,87	0,00	1.355.900,87		6.803.591,68	0,00	-744.843,58
<b>B3) ONERI FISCALI E ALTRO</b>												
I.V.A. 20% su arredi e attrezzature	112.645,57	0,00	0,00	112.645,57	0,00	0,00	0,00	0,00		112.645,57	0,00	0,00
I.V.A. 10%	4.622.739,36	0,00	373.620,26	1.209.438,12	394.597,86	808.105,54	160.000,00	2.579.229,44	135.982,32	5.660.973,55	829.350,89	-1.038.234,19
I.V.A. 20% su spese tecniche e CNPAIA	1.235.984,61	0,00	549.800,09	128.891,94	96.124,85	336.512,05	0,00	276.603,78		1.387.932,70	0,00	-151.948,09
CNPAIA	121.174,96	0,00	53.901,97	12.636,46	9.424,01	32.991,38	0,00	27.118,02		136.071,83	0,00	-14.896,87
Imprevisti arrotondamento	2.000.000,00	0,00	330.451,32	0,00				20.398,85		350.850,17		1.649.149,83
	-0,01								0,00	0,00	0,00	-0,01
Totale B3	8.092.544,50	0,00	1.307.773,64	1.463.612,10	500.146,72	1.177.608,97	160.000,00	2.903.350,08	135.982,32	7.648.473,83	829.350,89	444.070,67
<b>Totale B1 + B2 + B3</b>	<b>14.714.520,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002.872,11</b>	<b>2.658.663,16</b>	<b>971.346,97</b>	<b>2.827.177,84</b>	<b>160.000,00</b>	<b>4.259.250,95</b>	<b>135.982,32</b>	<b>15.015.293,37</b>	<b>829.350,89</b>	<b>-300.772,90</b>
Fondo di accantonamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Totale somme a disposizione											829.350,89	
<b>TOTALE</b>	<b>60.941.914,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739.074,75</b>	<b>14.753.044,42</b>	<b>4.917.325,58</b>	<b>10.908.233,24</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>30.051.545,33</b>	<b>1.495.805,52</b>	<b>71.625.028,85</b>	<b>9.122.859,76</b>	<b>-10.683.114,76</b>
<b>FONDI REGIONALI GRT. 1349/2002</b>	<b>9.371.280,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574.335,81</b>	<b>4.796.945,06</b>	<b>0,00</b>				<b>9.371.280,88</b>		<b>-0,01</b>
<b>STATO art.20 L.67/1988</b>	<b>55.198.913,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739.074,75</b>	<b>10.178.708,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.491.918,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.894.423,16</b>	<b>0,00</b>	<b>56.304.125,35</b>		<b>-1.105.211,96</b>
<b>GRT n.802/2008 - II DEA</b>	<b>497.499,51</b>							<b>497.499,51</b>				
<b>A.O.U.C. - MUTUO C.D.P.</b>	<b>5.743.000,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.380,50</b>	<b>416.314,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.622,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.317,57</b>		<b>3.546.683,15</b>
Fondi AOUC per riserve fase B	1.760.000,00						1.760.000,00			1.760.000,00		0,00
	72.570.694,48	0,00	7.739.074,75	14.753.044,42	4.917.325,58	10.908.233,24	1.760.000,00	30.051.545,33				2.441.471,15



ATTUAZIONE PROGETTO FINANZIATO AI SENSI ART. 20 L. 67/88		Q. E.								Finanziamento del progetto:		
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIV. CAREGGI intervento: NUOVE CHIRURGIE		a carico FONDI REGIONALI GRT. 1349/2002		8,914,912.29							€ -	
		a carico Stato: art.20. L.67/1988	55,198,913.37								€ -	
		a carico A.O.U.C.	5,743,000.72								€ -	
		TOTALE	60,941,914.09	8,914,912.29	69,856,826.38						€ -	
SCHEDA DI RIEPILOGO											DATA 29/09/2007	
VALORE REALIZZATO a sett. 2007 54,170,076.17 opere così come indicato nelle voci sottospiccate e come dimostrato dalla allegata documentazione giustificativa della spesa come previsto dal D.M. del Tesoro del 16.07.1993.												
SVOLGIMENTO TEMPORALE-----	IMPORTO DELL'OPERA (Q.E. alla Variante 10)	NUOVO IMPORTO alla Variante 11)	TUTTA LA FASE A	NUOVA FASE B fino al SAL n.9 SOLO B ART.20	NUOVA FASE B (B+N) SAL n.10-11 e Finale	FASE C completata	Blocco D	Blocco E	Blocco G	TOTALE OPERA	DI CUI: SOLO fase N	IMPORTO RESIDUO
<b>A) LAVORI</b>												
<b>A1) OPERE</b>												
Opere edili e strutturali	23,138,571.05		1,386,784.11	€ 3,827,051.72		€ 5,097,427.72	€ 4,413,973.45	€ 5,365,880.53	€ 5,789,861.71	25,880,979.24		-2,742,408.19
Impianti elettrici e speciali	8,643,003.17		965,629.24	€ 1,695,474.57		€ 1,555,871.06	€ 1,411,624.83	€ 1,501,547.58	€ 2,619,531.83	9,749,679.11		-1,106,675.94
Impianti meccanici	9,280,976.72		1,146,045.67	€ 1,993,898.05		€ 1,529,306.30	€ 850,830.06	€ 1,359,435.68	€ 2,263,604.49	9,143,120.25		137,856.47
Stato finale singola fase	0.00		62,675.28	€ -						62,675.28		-62,675.28
Totale A1	41,062,550.95		3,561,134.28	7,516,424.34	0.00	8,182,605.08	6,676,428.34	8,226,863.79	10,672,998.03	44,836,453.86	0.00	-3,773,902.91
<b>A2) LAVORI PER LA SICUREZZA</b>												
Lavori per la sicurezza	2,419,703.62		175,068.36	459,348.68		0.00	405,233.94	466,911.68	€ -	1,506,562.67		913,140.95
<b>A3) OPERE NON SUDDIVISE</b>												
	0.00			0.00	0.00				€ 565,779.99	565,779.99	0.00	-565,779.99
<b>TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)</b>	<b>43,482,254.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,736,202.64</b>	<b>7,975,773.02</b>	<b>0.00</b>	<b>8,182,605.08</b>	<b>7,081,662.28</b>	<b>8,693,775.48</b>	<b>11,238,778.02</b>	<b>46,908,796.52</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,426,541.95</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>												
<b>B1) ARREDI ED ATTREZZATURE</b>												
Arredi	5,964,221.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964,221.64
Apparecchiature sanitarie	0.00									0.00		
Totale B1	5,964,221.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964,221.64
<b>B2) SPESE TECNICHE</b>												
Progettazione	2,385,568.09						600,000.00			600,000.00		1,785,568.09
Direzione e contab. dei lavori	1,224,049.84						350,000.00			1,050,000.00		174,049.84
Coord. Sicurezza progettuale ed eseg.	418,583.15							350,000.00	350,000.00	0.00		418,583.15
Coord. Sic										0.00		0.00
Collaudi	762,021.97						150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00		312,021.97
Totale B2	4,790,223.05	0.00	0.00		0.00	0.00	1,100,000.00	500,000.00	500,000.00	2,100,000.00	0.00	2,690,223.05
<b>B3) ONERI FISCALI E ALTRO</b>												
I.V.A. 20% su arredi e attrezzature	1,192,844.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,844.33
I.V.A. 10%	4,348,225.46	0.00	373,620.26	797,577.30	0.00	818,260.51	708,166.23	869,377.55	1,123,877.80	4,690,879.65	0.00	-342,654.19
I.V.A. 20% su spese tecniche e CNPAIA	977,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,400.00	102,000.00	102,000.00	428,400.00	0.00	548,805.50
CNPAIA	95,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	10,000.00	10,000.00	42,000.00	0.00	53,804.46
Imprevisti, arrotondamenti, rimborsi										0.00		0.00
OPERE PROVVISORIALI	0.00									0.00		0.00
Totale B3	6,614,079.75	0.00	373,620.26	797,577.30	0.00	818,260.51	954,566.23	981,377.55	1,235,877.80	5,161,279.65	0.00	1,452,800.10
<b>Totale B1 + B2 + B3</b>	<b>17,368,524.45</b>	<b>0.00</b>	<b>373,620.26</b>	<b>797,577.30</b>	<b>0.00</b>	<b>818,260.51</b>	<b>2,054,566.23</b>	<b>1,481,377.55</b>	<b>7,261,279.65</b>	<b>7,261,279.65</b>	<b>0.00</b>	<b>10,107,244.79</b>
Fondo di accantonamento	91,135.07	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		91,135.07
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>17,459,659.52</b>	<b>0.00</b>	<b>373,620.26</b>	<b>797,577.30</b>	<b>0.00</b>	<b>818,260.51</b>	<b>2,054,566.23</b>	<b>1,481,377.55</b>	<b>7,261,279.65</b>	<b>7,261,279.65</b>	<b>0.00</b>	<b>10,208,379.86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>60,941,914.09</b>	<b>0.00</b>	<b>4,109,822.90</b>	<b>8,773,350.32</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000,865.59</b>	<b>9,136,228.51</b>	<b>10,175,153.03</b>	<b>11,238,778.02</b>	<b>54,170,076.17</b>	<b>0.00</b>	<b>6,771,837.91</b>
<b>FONDI REGIONALI GRT. 1349/2002</b>	<b>8,914,912.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,914,912.29</b>
<b>STATO art.20. L.67/1988</b>	<b>55,198,913.37</b>	<b>0.00</b>	<b>4,109,822.90</b>	<b>8,773,350.32</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000,865.59</b>	<b>7,789,828.51</b>	<b>9,563,153.03</b>	<b>6,281,778.02</b>	<b>45,518,798.37</b>	<b>0.00</b>	<b>9,680,115.00</b>
<b>A.O.U.C.</b>	<b>5,743,000.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,346,400.00</b>	<b>612,000.00</b>	<b>4,957,000.00</b>	<b>6,915,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,172,399.28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>69,856,826.38</b>	<b>0.00</b>	<b>4,109,822.90</b>	<b>8,773,350.32</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000,865.59</b>	<b>9,136,228.51</b>	<b>10,175,153.03</b>	<b>11,238,778.02</b>	<b>54,170,076.17</b>	<b>0.00</b>	<b>17,422,628.01</b>

ATTUAZIONE PROGETTO FINANZIATO AI SENSI		fondi residui Regione-Edif. Tecnica	€ 454.351,77	Finanziamento del progetto:	
<b>AZIENDA OSPEDALIERO-UNIV. CAREGGI</b>		a carico FONDI REGIONALI 979/2011	€ 8.750.000,00		
intervento: <b>Appalto integrato Edifici tecnico e volano sanitario: INSO+SICAP spa</b>		a carico Fondi GRT. 1349/2002-variato	€ 4.906.105,78		€ -
		MUTUO	€ 4.213.328,59		€ -
		TOTALE	€ 17.869.434,37		€ -

SCHEDA DI RIEPILOGO

VALORE REALIZZATO **20,401,832.17** opere così come indicato nelle voci sottospesificate e come dimostrato dalla allegata documentazione giustificativa della spesa come previsto dal D.M. del Tesoro del 16.07.1993.

DATA 29/09/2005

SVOLGIMENTO TEMPORALE-----	l' appalto integrato IMPORTO Da Q.E.	Edificio tecnico SSAALL n.1-8	tot.3.406.370,06 Volano sanitario al SAL n.4	(tot.1.989.714,32) Sopraelevazione art.57+Variante. al SAL n.5	Blocc. Operat + Var (euro 8.468.573,29) al SAL n.8	Radiodiagnostica+Var lante (euro 2.718.560,72) al SAL 5			TOTALE REALIZZATO sett. 2007	RICHIESTA	IMPORTO RESIDUO
<b>A) LAVORI</b>											
<b>A1) OPERE</b>											
Opere	3.759.073,36	2.456.955,42	3.075.638,40	€ 1.807.826,67	€ 8.138.602,46	€ 1.704.027,44			17.183.050,39		-13.423.977,03
Impianti elettrici e speciali	0,00								0,00		0,00
Impianti meccanici	0,00								0,00		0,00
Altro (ritenuta per infortuni 0,5%)	0,00	-13.573,65	-16.013,72	-€ 9.339,41	-€ 41.293,46	-€ 8.749,95			-88.970,19		88.970,19
Totale A1	3.759.073,36	2.443.381,77	3.059.624,68	1.798.487,26	8.097.309,00	1.695.277,49	0,00	0,00	17.094.080,20	0,00	-13.335.006,84
<b>A2) LAVORI PER LA SICUREZZA</b>											
Lavori per la sicurezza	218.507,67	149.783,58	127.106,00	60.055,32	120.089,67	45.962,06			502.996,63		-284.488,96
<b>A3)</b>	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)</b>	<b>3.977.581,03</b>	<b>2.593.165,35</b>	<b>3.186.730,68</b>	<b>1.858.542,58</b>	<b>8.217.398,67</b>	<b>1.741.239,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.597.076,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.619.495,80</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>											
<b>B1) ARREDI ED ATTREZZATURE</b>											
Arredi	122.725,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.725,37
Apparecchiature sanitarie	0,00								0,00		
Totale B1	122.725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.725,37
<b>B2) SPESE TECNICHE</b>											
PROGETTO + oneri progettuali INSO & C.	150.831,01	107.991,56	140.039,97	84.499,32	334.499,59	89.089,60			756.120,04		-605.289,03
Direzione e contab. dei lavori	0,00		21.143,97	30.911,31	13.992,13	7.286,52			73.333,93		-73.333,93
Coord. Sicurezza	0,00	68.240,15			8.308,02	2.732,92			79.281,09		-79.281,09
Assistenza di cantiere	0,00								0,00		0,00
Collaudi	0,00				6.000,00				6.000,00		-6.000,00
Totale B2	150.831,01	68.240,15	161.183,94	115.410,63	362.799,74	99.109,04	0,00	0,00	914.735,06	0,00	-763.904,05
<b>B3) ONERI FISCALI E ALTRO</b>											
I.V.A. 10% su oneri progettuali	15.083,10	10.799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,07
I.V.A. 10% su opere	397.758,10	259.316,53	318.673,07	185.854,26	821.739,87	174.123,96	0,00	0,00	1.759.707,68	0,00	-1.361.949,58
I.V.A. 20-21-22% su spese tecniche e CNPAIA	30.166,20	13.920,99	32.881,52	25.205,68	79.235,46	21.645,41	0,00	0,00	186.605,95	0,00	-155.836,43
CNPAIA: 2 - 4%	0,00	1.364,80	3.223,68	4.616,43	14.511,99	3.964,36	0,00	0,00	18.294,70	0,00	-15.278,08
Imprevisti (in economia)/arrotond.aliquote	198.879,05	7.393,87	-19.492,33	-192,70	-62.401,10	104,20			-74.588,06		273.467,11
OPERE PROVVISORIALI	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Totale B3	641.886,46	292.795,35	335.285,94	215.483,66	853.086,22	199.837,93	0,00	0,00	1.890.020,28	0,00	-1.235.051,90
<b>Totale B1 + B2 + B3</b>	<b>915.442,84</b>	<b>361.035,50</b>	<b>496.469,88</b>	<b>330.894,29</b>	<b>1.215.885,96</b>	<b>298.946,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.755,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.876.230,58</b>
Fondo di accantonamento	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>											
<b>TOTALE</b>	<b>4,893,023.86</b>	<b>3,062,192.41</b>	<b>3,683,200.56</b>	<b>2,189,436.87</b>	<b>9,433,284.63</b>	<b>2,040,186.52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,401,832.17</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,495,726.39</b>
quale fonte?											
<b>FONDI REGIONALI residui</b>	<b>€ 8.750.000,00</b>	<b>454.351,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,186,52</b>			<b>2.494.538,29</b>		<b>6.255.461,71</b>
<b>GRT. 1349/2002:</b>	<b>€ 4.906.105,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683.200,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433.284,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.116.485,19</b>		<b>-8.210.379,41</b>
<b>A.O.U.C.(ed.Tecnica) +MUTUO (Volano)</b>	<b>€ 4.213.328,59</b>	<b>2.607.840,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.436,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797.277,52</b>		<b>-583.948,93</b>
	<b>17.869.434,37</b>	<b>3.062.192,41</b>	<b>3.683.200,56</b>	<b>2.189.436,87</b>	<b>9.433.284,63</b>	<b>2.040.186,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-2.538.866,83</b>









**FINANZIAMENTO DEL PROGETTO**

STATO ( D.C.R. 128/00D.M. 05/09/01 )	€ 2,511,013.44
AZIENDA SANITARIA	€ 1,853,611.49
COMUNE	.....
IPAB	.....
ALTRO	.....
FINANZIAMENTO TOTALE	<b>€ 4,364,624.93</b>

**QUADRO ECONOMICO PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE**

DESCRIZIONE	COSTO TOTALE	hospice		FINANZIAMENTO	
		D.M. 05-09-01	A.O.C.	ALTRO	IPAB
<b>A ) LAVORI</b>					
A1 )					
opere edili	€ 1,667,886.20	€ 1,092,840.88	€ 575,045.32		
opere di finitura					
impianti elettrici	€ 428,720.04	€ 280,908.12	€ 147,811.92		
impianti meccanici : idrico-termico-sanitario	€ 938,395.53	€ 614,860.29	€ 323,535.24		
condizionamento					
impianti speciali: elevatori		-€ 34,000.00			
comunicazioni meccanizzate	€ -				
telecomunicazioni	€ -				
telecomunicazioni					
sistema informatico	€ -				
sistemazioni esterne		€ 34,000.00			
<b>Totale A1</b>	<b>€ 3,035,001.77</b>	<b>€ 1,988,609.29</b>	<b>€ 1,046,392.48</b>		
A2 )					
oneri per la sicurezza D.Lgs.494/96 e L. 109/94	€ 15,000.00	€ 9,828.38	€ 5,171.62		
<b>Totale A2</b>	<b>€ 15,000.00</b>	<b>€ 9,828.38</b>	<b>€ 5,171.62</b>		
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 3,050,001.77</b>	<b>€ 1,998,437.67</b>	<b>€ 1,051,564.10</b>		
<b>B ) SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
B1 ) ARREDI E ATTREZZATURE					
arredi	€ 305,742.48	€ -	€ 305,742.48		
apparecchiature sanitarie	€ -	€ -	€ -		
sistema informatico	€ -	€ -	€ -		
<b>Totale B1</b>	<b>€ 305,742.48</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 305,742.48</b>		
B2 ) SPESE TECNICHE					
progettazione	€ 255,500.00	€ 255,500.00	€ -		
coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	€ -	€ -		
direzione e contabilità dei lavori	€ -	€ -	€ -		
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ -	€ -	€ -		
collaudi		€ -	€ -		
<b>Totale B2</b>	<b>€ 255,500.00</b>	<b>€ 255,500.00</b>	<b>€ -</b>		
B3 ) ONERI FISCALI E ALTRO					
acquisizione area e spese notarili	€ -	€ -	€ -		
allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	€ -	€ -		
spese di pubblicazione	€ -	€ -	€ -		
oneri per trasferimenti	€ -	€ -	€ -		
cnpaia	€ 5,110.00	€ 5,110.00	€ -		
iva su arredi e attrezzature	€ 61,148.50	€ -	€ 61,148.50		
iva sui lavori	€ 305,000.18	€ 199,843.77	€ 105,156.41		
iva su spese tecniche e cnpaia	€ 52,122.00	€ 52,122.00	€ -		
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	€ 330,000.00	€ -	€ 330,000.00		
<b>Totale B3</b>	<b>€ 753,380.68</b>	<b>€ 257,075.77</b>	<b>€ 496,304.91</b>		
<b>Totale B1 + B2 + B3</b>	<b>1,314,623.16 €</b>	<b>€ 512,575.77</b>	<b>€ 802,047.39</b>		
B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO					
ribasso d'asta %					
ribasso d'asta L.					
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 1,314,623.16</b>	<b>€ 512,575.77</b>	<b>€ 802,047.39</b>		
<b>Importo Totale</b>	<b>€ 4,364,624.93</b>	<b>€ 2,511,013.44</b>	<b>€ 1,853,611.49</b>		

ALLEGATO ALLA DELIBERA : n.161 del 15/04/03  
(specificare l'atto di approvazione del progetto cantierabile)







ATTUAZIONE PROGETTO FINANZIATO AI SENSI ART. 20 L. 67/88		Finanziamento del progetto:	
<b>AZIENDA OSPEDALIERO-UNIV. CAREGGI</b>  intervento: COMPLETAMENTO TUNNEL CUCINA-SAN LUCA	a carico FONDI REGIONALI	€ -	
	a carico ART.71, L.448/98 -int. L	€ 4,212,636.18	€ -
	A.O.U.C.	€ -	€ -
	<b>TOTALE</b>	<b>4,212,636.18</b>	<b>€ -</b>

SCHEDA DI RIEPILOGO

VALORE REALIZZATO **3,897,203.63** opere così come indicato nelle voci sottospicificate e come dimostrato dalla allegata documentazione giustificativa della spesa come previsto dal D.M. del Tesoro del 16.07.1993.

DATA 29/09/2005

SVOLGIMENTO TEMPORALE-----	IMPORTO Lavori complementari affidati a SENECA			Completamento Tunnel cucina -al SAL 5	Riorganizzazione della rete idrica al SAL 5				TOTALE REALIZZATO APR. 2008	RICHIESTA	IMPORTO RESIDUO
<b>A) LAVORI</b>											
<b>A1) OPERE</b>											
Opere non suddivise	3.740.651,07			€ 2.097.223,71	€ 1.630.438,58				3.727.662,29		12.988,78
Impianti elettrici e speciali	0,00								0,00		0,00
Impianti meccanici	0,00								0,00		0,00
Altro (ritenuta per infortuni 0,5%)	0,00			-€ 11.065,41	-€ 8.518,52				-19.583,94		19.583,94
<b>Totale A1</b>	<b>3.740.651,07</b>	0,00	0,00	<b>2.086.158,30</b>	<b>1.621.920,06</b>	0,00	0,00	0,00	<b>3.708.078,35</b>	0,00	<b>32.572,72</b>
<b>A2) LAVORI PER LA SICUREZZA</b>											
Lavori per la sicurezza	0,00			115.859,28	73.266,00				189.125,28		-189.125,28
<b>A3)</b>	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)</b>	<b>3.740.651,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.017,58</b>	<b>1.695.186,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897.203,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.552,56</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>											
<b>B1) ARREDI ED ATTREZZATURE</b>											
Arredi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianto multimedia									0,00		0,00
<b>Totale B1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B2) SPESE TECNICHE</b>											
Progettazione	80.000,00								0,00		80.000,00
Direzione e contab. dei lavori									0,00		0,00
Coord. Sicurezza progettaz.									0,00		0,00
Saggi e progetto geologico									0,00		0,00
Collaudi									0,00		0,00
<b>Totale B2</b>	<b>80.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>B3) ONERI FISCALI E ALTRO</b>											
I.V.A. 20% su arredi e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.V.A. 10%	374.065,11	0,00	0,00	220.201,76	169.518,61	0,00	0,00	0,00	389.720,36	0,00	-15.655,26
I.V.A. 20% su spese tecniche e CNPAIA	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00
CNPAIA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Imprevisti, arrotondamenti, incentivazione									0,00		0,00
OPERE PROVVISORIALI/completamento									0,00	0,00	0,00
<b>Totale B3</b>	<b>391.985,11</b>	0,00	0,00	<b>220.201,76</b>	<b>169.518,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.720,36</b>	0,00	<b>2.264,74</b>
Procedura acquisizione terreni										0,00	
Fondo di accantonamento		0,00							0,00	0,00	0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>										0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>4,212,636.18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,422,219.33</b>	<b>1,864,704.66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,897,203.63</b>	<b>0,00</b>	<b>-156,552.56</b>
<b>FONDI REGIONALI</b>	€ -		0,00		<b>1,864,704.66</b>	0,00			<b>1,864,704.66</b>		<b>-1,864,704.66</b>
<b>ART.71, L.448/98 - int. L</b>	€ 4,212,636.18	0,00	0,00	<b>2,422,219.33</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,422,219.33</b>		<b>1,790,416.84</b>
<b>A.O.U.C.</b>	€ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00										<b>-74,287.82</b>

Cod.	Descrizione	Investimenti			Finanziam. Esterni			Coofinanziamento aziendale			
		Totale	Fatti/Pagati	Da fare/da pagare	Totale			Totale	Alienaz.	Mutuo	Auto finanziato
	Edificio di completamento anello	41,338									
	Volano sanitario	1,987									
	Centrale tecnologica	3,156									
	DRG 1349/02 (Sostegno Riorg. Edilizia)				46,481						
<b>L1</b>	<b>Nuovo Careggi</b>	<b>46,481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46,481</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Realizzazione Dip. Materno Infantile	3,188									
	Art. 20 L. 67/88 (Materno Infantile)				1,704						
	Alienazione cespiti							511	511		
	Altro							973			973
	Mutuo Dexia-crediop (quota parte)									142	-142
<b>L2</b>	<b>Dipartimento Materno Infantile</b>	<b>3,188</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,704</b>			<b>1,484</b>	<b>511</b>	<b>142</b>	<b>831</b>
	Nuove chirurgie	60,942									
	Art. 20 L. 67/88 (Chirurgie)				55,199						
	Alienazione cespiti							522	522		
	Altro							2,754			2,754
	Mutuo Dexia-crediop (quota parte)							2,467		2,689	-222
<b>L3</b>	<b>Nuove chirurgie</b>	<b>60,942</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55,199</b>			<b>5,743</b>	<b>522</b>	<b>2,689</b>	<b>2,532</b>
	Nuove cliniche mediche San Luca	16,268									
	Alienazione cespiti								214		-214
	Art. 20 L. 67/88 (San Luca)				15,455						
	Mutuo Dexia-crediop (quota parte)							813		813	
<b>L4</b>	<b>San Luca - Nuove cliniche mediche</b>	<b>16,268</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,455</b>			<b>813</b>	<b>214</b>	<b>813</b>	<b>-214</b>
	Realizzazione D.M.O.	32,020									
	Art. 20 L. 67/88 (D.M.O.)				22,138						
	Villa Medicea (Valore al netto Plusvalenza)							7,747	6,848		899
	Altro							2,135			2,135
	Mutuo Dexia-crediop (quota parte)									667	-667
<b>L5</b>	<b>D.M.O.</b>	<b>32,020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,138</b>			<b>9,882</b>	<b>6,848</b>	<b>667</b>	<b>2,367</b>
	Ristrutturaz. ampliamento CTO	43,382									
	Art. 20 L. 67/88 (C.T.O.)				40,697						
	DGR 371/00 (C.T.O.)				515						
	DM Amb. 21/6/04 (Bonif. Amianto)				500						
	Altro							1,670			1,670
	Mutuo Dexia-crediop (quota parte)									1,316	-1,316
<b>L6</b>	<b>C.T.O.</b>	<b>43,382</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41,712</b>			<b>1,670</b>	<b>-</b>	<b>1,316</b>	<b>354</b>
	Ristrutturazione Auditorium CTO	1,072									
	Programmi Qualità '96				775						
	Mutuo Dexia-crediop (quota parte)							297		297	
<b>L7</b>	<b>Auditorium C.T.O.</b>	<b>1,072</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>775</b>			<b>297</b>	<b>-</b>	<b>297</b>	<b>-</b>
	Edificio per la Libera Professione	12,911									
	D.Lgs. 254/00 (LP)				6,869						
	DGR 1287/00 (Riorganizzazione AOC)				3,977						
	DGR 238/01				1,703						
	Altro							362			362
<b>L8</b>	<b>Libera professione</b>	<b>12,911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,549</b>			<b>362</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>362</b>
	Hospice - Ristrutt. Oblate	4,365									
	L. 39/99 (Hospice)				2,511						
	Altro							1,854			1,854
<b>L9</b>	<b>Hospice</b>	<b>4,365</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,511</b>			<b>1,854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,854</b>
	Accessibilità alle aree osped. (Progetti F)	24,572									
	Art. 71 L. 448/98				23,954			618			618
<b>L10</b>	<b>Accessibilità (Progetti F)</b>	<b>24,572</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,954</b>			<b>618</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>618</b>
	Gruppi operatori	4,648									
	DGR 760/98				4,648						
<b>L11</b>	<b>Gruppi operatori</b>	<b>4,648</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,648</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Completamento Rete Idrica	1,033									
	DGR 1287/00 (Riorganizzazione AOC)				1,033						
<b>L12</b>	<b>Rete Idrica</b>	<b>1,033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,033</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Lavori c/o Padiglione di Neurologia	500									
	DGR 238/01				500						
<b>L13</b>	<b>Neurologia</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Reti tecnologiche	1,000									
	DGR 238/01				551						
	Altro							449			449
<b>L14</b>	<b>Reti tecnologiche</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>551</b>			<b>449</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>449</b>
	Segnaletica interna	723									
	DGR 1287/00 (Riorganizzazione AOC)				723						
<b>L15</b>	<b>Segnaletica interna</b>	<b>723</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>723</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Ristrutturazione spogliatoi servizi tecnici	362						362			362
<b>L16</b>	<b>Spogliatoi/servizi tecnici</b>	<b>362</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>362</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>362</b>
	Riorganizz. piastra servizi inst. PET TAC	500						500			500
<b>L17</b>	<b>Riorganizz. piastra servizi inst. PET TAC</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>
	Realizzazione nuovo self service	812						812			812
<b>L18</b>	<b>Self Service</b>	<b>812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>812</b>
	Realizzazione Edificio area tecnica	2,522						2,522			2,522
<b>L19</b>	<b>Edificio area Tecnica</b>	<b>2,522</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>2,522</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,522</b>

	Manutenzioni straordinarie per accredit.	4,072										
	DGR 238/01				4,072							
<b>L20</b>	<b>Manutenzioni straordinarie per accredit.</b>	<b>4,072</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,072</b>							
	Attrezzature, manutenzioni lavori	1,549										
	DGR 992/00				1,549							
<b>L21</b>	<b>Investimenti ex DGR 992/00</b>	<b>1,549</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,549</b>							
	Attrezzature, manutenzioni lavori	1,693										
	DGR 951/00				1,693							
<b>L22</b>	<b>Investimenti ex DGR 951/00</b>	<b>1,693</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,693</b>							
	investimenti per innovazione	5,789										
	DGR 1279/00 (quota a copertura)				5,789							
<b>L23</b>	<b>Investimenti ex DGR 1279/00</b>	<b>5,789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,789</b>							
	investimenti coperti da donazioni	407										
	Donazioni ricevute				407							
<b>L24</b>	<b>Investimenti per donazioni</b>	<b>407</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>407</b>							
	<b>TOTALE LAVORI PRE 2005</b>	<b>270,811</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243,443</b>			<b>27,368</b>	<b>8,095</b>	<b>5,924</b>	<b>13,349</b>	

INVESTIMENTI QUADRIENNIO 2005/2008

L100	Percorso Aereo San. e Logist. Pad. CRG e CRG - CTO	3,500										
L101	Sist. per gest. approv. - Percorso logist. Sotterr. CRG - CTO	3,500										
L102	Completam. polifora e cunicoli tecnologici	2,500										
L103	Ampl. Volano Sanit. E area tecnica	1,200										
L104	Varianti San Luca	3,700										
L105	Adeguamento normativa antisismica CTO	3,000										
L106	Completamento rete fognaria	1,000										
L107	Varianti e rivalutazione ISTAT DMO	2,500										
L108	Nuovo Polo Cardiologico (Lavori)	1,350										
L109	Ricollocaz. Magaz. farmacia in area logistica	2,500										
L110	Complet. del progetto per il Dip. Mat. Inf.	6,000										
L111	Ristrutt. E adeguam. Imp. anatomia patolog.	3,000										
L112	Interventi di MS per Logistica e R&MS	25,000										
L113	Ampl. Volano Sanit. 3 livelli	1,500										
L114	Nuovo edificio per Dialisi- p.24	4,000										
L115	Extra costo Nuove Chirurgie	5,000										
L116	Abbattimento Clinica Neurologica	1,000										
L117	Abbattimento Clinica Chirurgica	1,000										
L118	Sistemazione aree a verde	2,000										
L119	Appront. chiavi in mano diagn. Imm. Acuzie	8,000										
L120	Appront. chiavi in mano 12 sale op. Acuzie	6,000										
L121	TAC +Diagn. Digit. Nuovo San Luca	2,000										
L122	Nuovo Polo Cardiologico (Attrezzature)	8,000										
L123	Neurologia - G Knife	4,600										
L124	Piano adeguamento tecnologie sanitarie I	20,000										
L125	Piano adeguamento tecnologie sanitarie II	11,000										
L126	Piano adeguamento tecnologie sanitarie III	6,000										
L127	Automazione sistema distribuzione logistica	3,000										
L128	Extra costo SS.OO. e TT.II. Volano Sanit.	1,500										
L129	Potenz. e trasfer. CED da Villa Medicea a AFT	1,500										
L130	Adeguamento informatico	5,212										
L131	Progetto Ris-Pacs (valore investimento)	7,000										
L132	Progetto ERP (valore investimento)	3,000										
L133	Completamento arredi per edificio Acuzie	2,000										
L134	Arredi Auditorium CTO	300										
L135	Arredi edificio Hospice	400										
L136	Arredi: programma acquisti	3,000										
	<b>RISORSE A DISPOSIZIONE</b>											
	Saldo residuo DGR 440/00 (Manut. Straord.)				110							
	Saldo residuo DGR 1279/00 (F. Innov. 2000)				1,206							
	Saldo residuo DGR 434/99 (Manut. Patrim.)				829							
	Saldo residuo DGR 1287/99 (Trasfusionali)				42							
	Saldo residuo DG 876/01 (finanz. '95-'97) - Lav. Patri.				733							
	Saldo residuo DGR 497/00 (Innov. Tecnolog.)				40							
	Saldo residuo Decr. RT 6843/01 (Telemedicina)				362							
	Saldo residuo Mutuo BDS				458							
	Contributi Servizio Tesoreria				524							
	Mutuo autorizzato dalla Regione (max 55 Meuro)							16,388		16,388		
	Per Invest. Prog. Sviluppo Careggi (incluso Gknife) *				15,219							
	Alienazione Ponte Nuovo							8,501	8,501			
	Alienazione Villa Pepi							11,648	11,648			
	Alienazione Convento Oblate Storico							4,929	4,929			
	Alienazione Convento Oblate Nuovo							8,408	8,408			
	Autofinanziamento (Max 10 Meuro l'anno - Rata Mutuo)							20,681			20,681	
	<b>TOTALE INVESTIMENTI QUADRIENNIO 2005/2008</b>	<b>165,762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,523</b>			<b>70,555</b>	<b>33,486</b>	<b>16,388</b>	<b>20,681</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>436,573</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>262,966</b>			<b>97,923</b>	<b>41,581</b>	<b>22,312</b>	<b>34,030</b>	

**RIEPILOGO RICHIESTE DI FINANZIAMENTO TRIENNIO 2006 - 2008 ed OLTRE**

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI														
Priorità	INTERVENTO	Riferimento scheda	LAVORI		ATTREZZATURE		TOTALE INTERVENTO del 2005 (Euro)	FLUSSI DI SPESA					NOTA	
			PER COMPLETAMENTO INTERVENTI (Euro)	NUOVI INTERVENTI (Euro)	PER ATTIVAZIONE INTERVENTI (Euro)	PER RINNOVO (Euro)		2005	2006	2007	2008	TOTALE TRIENNIO		oltre 2008
1 - L	Collegamento aereo di interconnessione sanitaria dei padiglioni di Careggi - Completamento del percorso aereo sanitario tra Careggi e CTO		3.500,000.00				3.500,000.00					0.00	3.500,000.00	Completamento intervento F5 ex art. 71 L. 448/98
1 - L	Riorganizzazione e riqualificazione dei sistemi per la gestione degli approvvigionamenti e della rete distributiva - Completamento del percorso logistico sotterraneo per il collegamento tra Careggi e CTO		3.500,000.00				3.500,000.00		2.500,000.00	1,000,000.00		3,500,000.00	0.00	Completamento intervento F9 ex art. 71 L. 448/98
1 - L	Completamento polifora e cunicoli tecnologici		2.500,000.00				2.500,000.00					0.00	2.500,000.00	Già realizzata polifora x s. Luca -
1 - L	Extra costo per completamento edificio AFT e Volano Sanitario comprensivo di sottosuolo		1.200,000.00				1.200,000.00		1,200,000.00			1,200,000.00	0.00	Ampliamento del volano sanitario per accogliere attività di dermatologia e locali di supporto nel seminterrato - Adattamento AFT ad accogliere nuovo CED
1 - L	Nuovo S. Luca - Varianti ed allacciamenti sottoservizi		3.700,000.00				3.700,000.00	3.700,000.00				0.00	0.00	
1 - L	CTO - Adeguamento nuova normativa antisimica		3.000,000.00				3.000,000.00					0.00	3.000,000.00	
1 - L	Completamento nuova rete fognaria		1.000,000.00				1.000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00	0.00	
1 - L	DMO - Varianti, rivalutazione ISTAT importo base ed aggiornamenti normative impiantistiche		2.500,000.00				2.500,000.00					0.00	2.500,000.00	La nuova gara
1 - L	Nuovo Polo Cardiologico - Interventi edili			1.350,000.00			1.350,000.00		1,350,000.00			1,350,000.00	0.00	Intervento prioritario - Vedi lettera RT - Finanziamento?
2 - L	Riorganizzazione e riqualificazione dei sistemi per la gestione degli approvvigionamenti e della rete distributiva - Ricollocazione Magazzino Farmacia in area logistica			2.500,000.00			2.500,000.00			1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	Completamento intervento F9 ex art. 71 L. 448/98 - Si attende l'esito del PF ristorazione per il corretto inserimento dell'edificio
2 - L	Area materno Infantile - Attivazione Margherita, Completamento progetto di ristrutturazione area vecchio edificio, Completamento sottosuolo nuovo edificio, F.O. delle nuove SO e SP., Abbattimento segreteria universitaria, Abbattimento centrale termica UNIFI, Abbattimento ala ovest vecchia clinica, Sistemazioni esterne		6.000,000.00				6.000,000.00	600,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	1,400,000.00	5,400,000.00	0.00	Attivazione "Margherita", Abbattimento segreteria universitaria, effettuati alcuni lavori di sistemazione esterna
3 - L	Anatomia Patologica - Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico			3.000,000.00			3.000,000.00					0.00	3.000,000.00	
NEW-L	Interventi di MS per Logistica e R&MS			25,000,000.00			25,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	
NEW-L	Extra costo ampliamento Volano Sanitario a tre livelli		1,500,000.00				1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	
NEW-L	Nuovo edificio per Dialisi da 24 p. + 4 postazioni			4,000,000.00			4,000,000.00		2,500,000.00	1,500,000.00		4,000,000.00	0.00	
NEW-L	Extra costo cantiere Nuove Chirurgie		5,000,000.00				5,000,000.00					0.00	5,000,000.00	
NEW-L	Abbattimento Clinica Neurologica			1,000,000.00			1,000,000.00					0.00	1,000,000.00	
NEW-L	Abbattimento Clinica Chirurgica			1,000,000.00			1,000,000.00					0.00	1,000,000.00	
NEW-L	Sistemazione aree a verde			2,000,000.00			2,000,000.00					0.00	2,000,000.00	
<b>SUB TOTALE LAVORI</b>			<b>33,400,000.00</b>	<b>39,850,000.00</b>			<b>73,250,000.00</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>15,050,000.00</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>7,900,000.00</b>	<b>35,450,000.00</b>	<b>33,500,000.00</b>	
1 - AS	Anello Acuzie - Edifici Chirurgie/Completamento - Approntamento chiavi in mano della piastra per diagnostica per immagine (vedi scheda - 50% rinnovo, 50% trasloco)				5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00	Intervento prioritario per attivazione gara di lavori edificio di completamento
1 - AS	Anello Acuzie - Edifici Chirurgie/Completamento - Approntamento "chiavi in mano" di nr. 12 Sale Operatorie				6,000,000.00		6,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	Intervento prioritario per attivazione gara di lavori edificio di completamento
1 - AS	Nuovo S. Luca - Apparecchiature per diagnostica per immagini (TAC + Diagnostico digitale)				2,000,000.00		2,000,000.00	1,966,466.00				0.00	33,534.00	
1 - AS	Nuovo Polo Cardiologico - Apparecchiature sanitarie				8,000,000.00		8,000,000.00	1,163,590.00	3,000,000.00	3,836,410.00		6,836,410.00	0.00	Intervento prioritario - Vedi lettera RT - Finanziamento?
1 - AS	Neruologia - Fornitura in opera di Gamma Knife				4,600,000.00		4,600,000.00				4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	Intervento prioritario - Vedi lettera RT di finanziamento
1 - AS	Piano adeguamento tecnologie sanitarie I - Prioritario				5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	1,332,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,668,000.00	8,668,000.00	10,000,000.00	E' indicato l'importo degli acquisti effettuati nel 2005
2 - AS	Piano adeguamento tecnologie sanitarie II - Adeguamento					11,000,000.00	11,000,000.00		2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	
3 - AS	Piano adeguamento tecnologie sanitarie III - Programmato					6,000,000.00	6,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
3 - AS	Riorganizzazione e riqualificazione dei sistemi per la gestione degli approvvigionamenti e della rete distributiva - Automazione del sistema distribuzione logistica ai padiglioni				3,000,000.00		3,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	Completamento intervento F9 ex art. 71 L. 448/98
NEW-AS	Extra costo per nr. 4 SO e 10 T.I. nel Volano Sanitario				1,500,000.00		1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	In aggiunta al finanziamento residuo di 1446079,32 della D GRT 760/6-7-98
<b>SUB TOTALE ATTREZZATURE SANITARIE</b>					<b>35,100,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>70,100,000.00</b>	<b>4,462,056.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>10,836,410.00</b>	<b>12,768,000.00</b>	<b>32,604,410.00</b>	<b>33,033,534.00</b>	
1 - ANS	Informatica - CED aziendale - Potenziamento e trasferimento da Villa Medicea al nuovo edificio AFT				1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00			1,500,000.00	0.00	
NEW-ANS	Informatica - Progetto per adeguamento informatico dell'azienda				1,000,000.00	4,212,000.00	5,212,000.00		1,912,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	4,212,000.00	1,000,000.00	
NEW-ANS	Progetto RIS-PACS (valore investimento)				7,000,000.00		7,000,000.00			1,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	
NEW-ANS	Progetto ERP (valore investimento)				3,000,000.00		3,000,000.00				500,000.00	500,000.00	2,500,000.00	
<b>SUB TOTALE ATTREZZATURE NON SANITARIE</b>					<b>12,500,000.00</b>	<b>4,212,000.00</b>	<b>16,712,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,412,000.00</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>4,150,000.00</b>	<b>9,712,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	
1-AR	Anello Acuzie - Edifici Chirurgie/Completamento - Completamento arredi per 700 pl				2,000,000.00		2,000,000.00				0.00	0.00	2,000,000.00	
NEW-AR	Auditorium - Arredi ed attrezzature per il nuovo auditorium comprese le salette				300,000.00		300,000.00		300,000.00			300,000.00	0.00	Intervento prioritario per attivazione gara di lavori edificio di completamento
NEW-AR	Hospice - Arredi per la nuova struttura				400,000.00		400,000.00		400,000.00			400,000.00	0.00	
NEW-AR	Arredi - Piano acquisti - Varie					3,000,000.00	3,000,000.00	450,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	2,400,000.00	150,000.00	Sono indicati gli acquisti già effettuati nel 2005
<b>SUB TOTALE ARREDI</b>					<b>2,700,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>2,150,000.00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>33,400,000.00</b>	<b>39,850,000.00</b>	<b>37,800,000.00</b>	<b>38,000,000.00</b>	<b>165,762,000.00</b>	<b>9,212,056.00</b>	<b>28,962,000.00</b>	<b>26,286,410.00</b>	<b>25,618,000.00</b>	<b>80,866,410.00</b>	<b>75,683,534.00</b>	

NOTE: Allo stato dell'arte della riunione con RT sono state fatte le seguenti ipotesi: Potenzialità Mutuo aziendale di € 41,8 ml - Ipotesi di un extra-finanziamento su ex art. 20 - Si potrebbe ipotizzare che i lavori possano essere coperti attivando un mutuo e le apparecchiature attingendo ad extra finanziamento RT

Cod.	Descrizione	Investimenti			Finanziam. Esterni			Coofinanziamento aziendale				Gestione finanziaria				Situaz. Al 31/12/2005		Check
		Totale	Fatti/Pagati	Da fare/da pagare	Totale	Incaassati	Da incassare	Totale	Alienaz.	Mutuo	Altro	Uscite	Entrate	Saldo 31/12/2005	Entrate future	Saldo cassa e capitale	C/es o Pag. in corso	
L10	Edificio per la Libera Professione	12.911	1.281	11.630														
	D.Lgs. 254/00 (LP)				6.869	-	6.869											
	DGR 1287/00 (Riorganizzazione AOC)				3.977	1.546	2.431											
	DGR 238/01				1.703	578	1.125											
	Altro							362						362				
	<b>Libera professione</b>	<b>12.911</b>	<b>1.281</b>	<b>11.630</b>	<b>12.549</b>	<b>2.124</b>	<b>10.425</b>	<b>362</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>362</b>	<b>1.281</b>	<b>2.124</b>	<b>843</b>	<b>10.425</b>	<b>1.527</b>	<b>-684</b>
L14	Completamento Rete Idrica	1.033	-	1.033														
	DGR 1287/00 (Riorganizzazione AOC)				1.033	-	1.033											
	<b>Rete Idrica</b>	<b>1.033</b>	<b>-</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>	<b>-</b>	<b>1.033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
L15	Lavori c/o Padiglione di Neurologia	500	-	500														
	DGR 238/01				500	-	500											
	<b>Neurologia</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
L16	Reti tecnologiche	1.000	-	1.000														
	DGR 238/01				551	-	551											
	Altro							449										
	<b>Reti tecnologiche</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>551</b>	<b>-</b>	<b>551</b>	<b>449</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>449</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
L17	Segnaletica interna	723	130	593														
	DGR 1287/00 (Riorganizzazione AOC)				723	83	640											
	<b>Segnaletica interna</b>	<b>723</b>	<b>130</b>	<b>593</b>	<b>723</b>	<b>83</b>	<b>640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130</b>	<b>83</b>	<b>-47</b>	<b>640</b>	<b>-</b>	<b>-47</b>	<b>-</b>
L20	Manutenzioni straordinarie per accrediti.	4.072	3.566	506														
	DGR 238/01				4.072	4.072	-											
	<b>Manutenzioni straordinarie per accrediti.</b>	<b>4.072</b>	<b>3.566</b>	<b>506</b>	<b>4.072</b>	<b>4.072</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.566</b>	<b>4.072</b>	<b>4.072</b>	<b>-</b>	<b>506</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	DGR 1287/00				5.733	1.629	4.104 #	-	-	-	- #	-	1.629	1.629	4.104 #	973		
	DGR 238/01				6.826	4.650	2.176 #	-	-	-	- #	-	4.650	4.650	2.176 #	1.084		